

# 平成 30 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録一覽

更新日： 平成31年4月15日

| 分類                |                           | 種類                     | 4月        | 5月    | 6月             | 7月    | 8月    | 9月     | 10月     | 11月    | 12月                     | 1月     | 2月     | 3月       | 小計 / 備考                           |          |      |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------|----------------|-------|-------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------|
| イ                 | 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類・数量(m3)) | がれき類                   | (石綿無し)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | 0.00                              |          |      |
|                   |                           |                        | (石綿含有)    | -     | 19.20          | 21.30 | 53.30 | 78.80  | 17.60   | 100.80 | 55.50                   | 82.30  | 502.50 | 703.60   | 429.90                            | 2,064.80 |      |
|                   |                           |                        | 月計        | -     | 19.20          | 21.30 | 53.30 | 78.80  | 17.60   | 100.80 | 55.50                   | 82.30  | 502.50 | 703.60   | 429.90                            | 2,064.80 |      |
|                   |                           | ガラスくず                  | (石綿無し)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           |                        | (石綿含有)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           |                        | 月計        | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           | コンクリートくず<br>及び陶磁器くず    | (石綿無し)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           |                        | (石綿含有)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           |                        | 月計        | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
|                   |                           | 計                      | (石綿無し)    | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        | 0.00 |
| (石綿含有)            | -                         |                        | 19.20     | 21.30 | 53.30          | 78.80 | 17.60 | 100.80 | 55.50   | 82.30  | 502.50                  | 703.60 | 429.90 | 2,064.80 |                                   |          |      |
| 月計                | -                         |                        | 19.20     | 21.30 | 53.30          | 78.80 | 17.60 | 100.80 | 55.50   | 82.30  | 502.50                  | 703.60 | 429.90 | 2,064.80 |                                   |          |      |
| 展開検査              | 実施回数                      | 0                      | 4         | 16    | 14             | 28    | 8     | 22     | 14      | 24     | 62                      | 69     | 46     | 307      |                                   |          |      |
| 水質検査<br>(採取場所は別紙) | 採取日                       |                        | 4/16      | 5/14  | 6/11           | 7/9   | 8/6   | 9/13   | 10/8    | 11/5   | 12/3                    | 1/9    | 2/4    | 3/4      | 全項目検査は別紙に記載<br><br>H26.12より観測井戸増設 |          |      |
|                   | BOD<br>基準値 20mg/L         | 浸透水                    | 0.7       | 0.9   | 1.7            | 2.3   | 2.5   | 2.8    | 2.3     | 2.4    | 1.40                    | 1.50   | 3.8    | 7.9      |                                   |          |      |
|                   |                           | 地下水北西側                 | 0.6       | 0.7   | 1.2            | 1.0   | 0.5   | 1.0    | 1.7     | 4.8    | 13.00                   | 7.10   | 6.2    | 4.2      |                                   |          |      |
|                   |                           | 地下水北東側                 | 1.5       | 1.9   | 1.7            | 6.0   | 1.0   | 1.2    | 1.7     | 1.6    | 1.60                    | 1.30   | 2.2    | 1.6      |                                   |          |      |
|                   |                           | 地下水南東側                 | 1.2       | 1.2   | 2.9            | 1.5   | 1.0   | 0.8    | 1.2     | 0.9    | 0.60                    | 1.30   | 1.6    | 1.8      |                                   |          |      |
|                   |                           | 地下水南西側                 | 1.4       | 1.4   | 3.8            | 3.1   | 2.7   | 3.3    | 3.3     | 1.8    | 1.40                    | 1.60   | 2.2    | 1.7      |                                   |          |      |
| 八                 | 点検と措置                     | 擁壁                     | 損壊の恐れ     | 異常なし  | 異常なし           | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし                    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし     | 点検日は別紙記載                          |          |      |
| 二                 | 必要な措置                     | 擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合 | 措置年月日     | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 |          |      |
|                   |                           |                        | 措置内容      | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        |      |
|                   |                           | 地下水・浸透水等が基準に適合していない場合  | 措置年月日     | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        |      |
|                   |                           |                        | 措置内容      | 受入停止  | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        | -                                 | -        |      |
| 水                 | 許可品目以外の付着・混入が認められた年月日     | -                      | -         | -     | -              | -     | -     | -      | -       | -      | -                       | -      | -      | -        |                                   |          |      |
| その他               | 埋立残余容量                    |                        | 25,464.21 |       | m <sup>3</sup> |       | 測定日   |        | H30.4.1 |        | 埋立量より換算。空隙量については考慮していない |        |        |          |                                   |          |      |
|                   | 環境調査                      | 騒音レベル (dB)             | -         |       | dB             |       | 測定日   |        | -       |        | 基準値(目標値) 65 dB          |        |        |          |                                   |          |      |
|                   |                           | 振動レベル (dB)             | -         |       | dB             |       | 測定日   |        | -       |        | 基準値(目標値) 55 dB          |        |        |          |                                   |          |      |

# 平成 30 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録 別紙

## 擁壁点検記録

| 日  | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし |
| 2  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | -    | 異常なし | 異常なし |
| 3  | 異常なし | -    | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | -    | -    |
| 4  | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 5  | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 6  | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし |
| 7  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 8  | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 9  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 10 | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | -    |
| 11 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 12 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 13 | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし |
| 14 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 15 | -    | 異常なし | 異常なし | -    | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 16 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 17 | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | -    | -    |
| 18 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 19 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 20 | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし |
| 21 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 22 | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 23 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 24 | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | -    |
| 25 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 26 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 27 | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし |
| 28 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 29 | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 30 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | -    | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 31 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

## 地下水等検査結果(平成30年4月16日データ)

| 分析項目 |                | 浸透水    |        | 基準値           |
|------|----------------|--------|--------|---------------|
| 1    | カドミウム          | 0.001  | mg/L未満 | 0.01mg/L 以下   |
| 2    | 全シアン           | 0.1    | mg/L未満 | 検出されないこと。     |
| 3    | 鉛              | 0.005  | mg/L未満 | 0.01mg/l 以下   |
| 4    | 六価クロム          | 0.01   | mg/L未満 | 0.05mg/l 以下   |
| 5    | 砒素             | 0.009  | mg/L   | 0.01mg/l 以下   |
| 6    | 総水銀            | 0.0005 | mg/L未満 | 0.0005mg/l 以下 |
| 7    | アルキル水銀         | 0.0005 | mg/L未満 | 検出されないこと。     |
| 8    | P C B          | 0.0005 | mg/L未満 | 検出されないこと。     |
| 9    | ジクロロメタン        | 0.002  | mg/L未満 | 0.02mg/l 以下   |
| 10   | 四塩化炭素          | 0.0002 | mg/L未満 | 0.002mg/l 以下  |
| 11   | 塩化ビニルモノマー      | 0.0002 | mg/L未満 | 0.002mg/l 以下  |
| 12   | 1,2-ジクロロエタン    | 0.0004 | mg/L未満 | 0.004mg/l 以下  |
| 13   | 1,1-ジクロロエチレン   | 0.002  | mg/L未満 | 0.1mg/l 以下    |
| 14   | 1,2-ジクロロエチレン   | 0.004  | mg/L未満 | 0.04mg/l 以下   |
| 15   | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 | mg/L未満 | 1mg/l 以下      |
| 16   | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 | mg/L未満 | 0.006mg/l 以下  |
| 17   | トリクロロエチレン      | 0.001  | mg/L未満 | 0.03mg/l 以下   |
| 18   | テトラクロロエチレン     | 0.0005 | mg/L未満 | 0.01mg/l 以下   |
| 19   | 1,3-ジクロロプロペン   | 0.0002 | mg/L未満 | 0.002mg/l 以下  |
| 20   | チウラム           | 0.004  | mg/L未満 | 0.006mg/l 以下  |
| 21   | シマジン           | 0.0003 | mg/L未満 | 0.003mg/l 以下  |
| 22   | チオベンカルブ        | 0.002  | mg/L未満 | 0.02mg/l 以下   |
| 23   | ベンゼン           | 0.001  | mg/L未満 | 0.01mg/l 以下   |
| 24   | セレン            | 0.001  | mg/L未満 | 0.01mg/l 以下   |
| 25   | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.2    | mg/L未満 | 10mg/l 以下     |
| 26   | ふっ素            | 0.09   | mg/L   | 0.8mg/l 以下    |
| 27   | ほう素            | 0.2    | mg/L   | 1mg/l 以下      |
| 28   | 1,4-ジオキサン      | 0.005  | mg/L未満 | 0.05mg/l 以下   |
| **   | BOD            | 0.7    | mg/L   | -             |
| **   | COD            | -      | -      | -             |

